Перечетная ведомость учета зеленых насаждений для исчисления компенсационной стоимости за вырубку деревьев, кустарников и повреждение газонов

Инв. №	Род, вид зеленых насаждений	Количество (шт.)	Диаметр ствола на высоте 1,3 м (см)	Заключение	Оценка состояния зеленых насаждений
378	Береза повислая	1	18	Не вырубается	Неуд.
379	Береза повислая	1	20	Не вырубается	Неуд.
380	Береза повислая	1	18	Не вырубается	Удовл.
381	Клен ясенелистный	1/3	6	Не вырубается	Неуд.
382	Береза повислая	1	6	Не вырубается	Неуд.
383	Клен ясенелистный	14 м.кв.	<6	Не вырубается	Удовл.
384	Клен ясенелистный	60 м.кв.	<6	Вырубается в результате строительства	Удовл.
385	Яблоня ягодная	1/8	6	Не вырубается	Удовл.
386	Береза повислая	1	6	Не вырубается	Удовл.
387	Береза повислая	1	6	Не вырубается	Удовл.
388	Ива козья	1/7	6	Не вырубается	Неуд.
389	Ива козья	1/5	14-16	Не вырубается	Неуд.
390	Ива козья	1/3	6,8	Не вырубается	Удовл.
391	Ива козья	1/8	6-18	Не вырубается	Удовл.
392	Клен	1/3	18,20	Не вырубается	Неуд.
393	Акация желтая	46 кустов	<6	Не вырубается	Удовл.
394	Ива козья	1/3	8,20	Не вырубается	Удовл.
395	Ива козья	1/5	6	Не вырубается	Неуд.
396	Ива козья	1/6	8-18	Не вырубается	Удовл.
397	Ива козья	1/5	<6	Не вырубается	Удовл.
398	Ива козья	1/3	8-10	Не вырубается	Неуд.
399	Ива козья	1/4	16,18	Не вырубается	Удовл.
400	Ива козья	1/8	6,8	Не вырубается	Неуд.
401	Ива козья	1/6	6,8	Не вырубается	Удовл.
402	Ива козья	1/6	6-18	Не вырубается	Удовл.
403	Клен	1	14	Не вырубается	Неуд.
404	Ива козья	1/3	8	Не вырубается	Неуд.
405	Ива козья	1/3	6-10	Не вырубается	Неуд.
406	Ива козья	1/7	6-10	Не вырубается	Неуд.
407	Ива козья	1/5	8-14	Не вырубается	Неуд.
408	Клен ясенелистный	1	6	Не вырубается	Удовл.
409	Клен ясенелистный	20 м.кв.	<6	Не вырубается	Удовл.
410	Яблоня ягодная	1/3	8	Не вырубается	Удовл.
411	Яблоня ягодная	1/3	6	Не вырубается	Неуд.
412	Клен ясенелистный	1	8	Не вырубается	Удовл.
413	Клен ясенелистный	1/3	8,10	Не вырубается	Удовл.
414	Клен ясенелистный	1/2	6	Не вырубается	Удовл.
415	Клен ясенелистный	1/3	6,8	Не вырубается	Удовл.
416	Клен ясенелистный	1	6	Не вырубается	Неуд.
417	Клен ясенелистный	1/2	6	Не вырубается	Неуд.
418	Береза повислая	1	4	Не вырубается	Удовл.
419	Береза повислая	1	4	Вырубается в результате строительства	Удовл.
420	Береза повислая	1	4	Вырубается в результате строительства	Удовл.
421	Клен ясенелистный	1/2	8	Вырубается в результате строительства	Удовл.
422	Береза повислая	1	4	Вырубается в результате строительства	Удовл.
423	Береза повислая	1/2	6	Вырубается в результате строительства	Удовл.
424	Береза повислая	1	4	Вырубается в результате строительства	Удовл.
425	Береза повислая	1	8	Вырубается в результате строительства	Удовл.
426	Береза повислая	1	8	Вырубается в результате строительства	Удовл.
427	Береза повислая	1	14	Вырубается в результате строительства	Удовл.
428	Береза повислая	11	6-8	Вырубается в результате строительства	Удовл.
429	Клен ясенелистный	1/3	8	Вырубается в результате строительства	Удовл.
430	Клен ясенелистный	1/4	6	Вырубается в результате строительства	Удовл.
431	Тополь бальзамический	1	62	Вырубается в результате строительства	Неуд.
432	Тополь бальзамический	1	42	Вырубается в результате строительства	Удовл.
433	Тополь бальзамический	1	46	Вырубается в результате строительства	Удовл.
434	Клен ясенелистный	1	20	Вырубается в результате строительства	Сух.
435	Клен ясенелистный	1	30	Вырубается в результате строительства	Сух.
436	Клен ясенелистный	1	38	Вырубается в результате строительства	Сух.
437	Клен ясенелистный	1	32	Вырубается в результате строительства	Неуд.
438	Тополь бальзамический	1	60	Вырубается в результате строительства	Удовл.
439	Тополь бальзамический	1	70	Вырубается в результате строительства	Неуд.
440	Тополь бальзамический	1	28	Вырубается в результате строительства	Удовл.
441	Тополь бальзамический	1	34	Вырубается в результате строительства	Удовл.
442	Тополь бальзамический	1	50	Вырубается в результате строительства	Удовл.
443	Тополь бальзамический	1	44	Вырубается в результате строительства	Неуд.
444	Тополь бальзамический	1	70	Вырубается в результате строительства	Удовл.
445	Береза повислая	8	6-8	Вырубается в результате строительства	Удовл.
446	Тополь бальзамический	1	30	Вырубается в результате строительства	Удовл.
447	Тополь бальзамический	1	30	Вырубается в результате строительства	Удовл.
448	Тополь бальзамический	1/2	10,30	Вырубается в результате строительства	Неуд.
449	Тополь бальзамический	1	28	Вырубается в результате строительства	Неуд.
450	Тополь бальзамический	1	34	Вырубается в результате строительства	Неуд.
451	Тополь бальзамический	1/2	28,30	Вырубается в результате строительства	Неуд.
452	Тополь бальзамический	1	36	Вырубается в результате строительства	Неуд.
453	Тополь бальзамический	1	36	Вырубается в результате строительства	Неуд.
454	Тополь бальзамический	1/2	32,36	Вырубается в результате строительства	Удовл.
455	Тополь бальзамический	1/2	22-30	Вырубается в результате строительства	Удовл.
456	Тополь бальзамический	1	30	Вырубается в результате строительства	Удовл.
457	Тополь бальзамический	1	34	Вырубается в результате строительства	Неуд.
458	Тополь бальзамический	1	32	Вырубается в результате строительства	Удовл.
459	Тополь бальзамический	1	22	Не вырубается	Неуд.
460	Тополь бальзамический	1	30	Не вырубается	Удовл.
461	Тополь бальзамический	1	28	Вырубается в результате строительства	Авар.
462	Тополь бальзамический	1	16	Вырубается в результате строительства	Удовл.
463	Тополь бальзамический	1	28	Вырубается в результате строительства	Неуд.
464	Тополь бальзамический	1	30	Не вырубается	Удовл.
465	Тополь бальзамический	1	30	Не вырубается	Удовл.
466	Тополь бальзамический	1	34	Не вырубается	Удовл.
467	Лиственница	1	18	Вырубается в результате строительства	Удовл.
468	Тополь бальзамический	1/2	34	Вырубается в результате строительства	Неуд.
469	Рябина	1	14	Вырубается в результате строительства	Неуд.
470	Ясень обыкновенный	1	14	Вырубается в результате строительства	Неуд.
471	Вяз перистоветвистый	1	30	Вырубается в результате строительства	Удовл.
472	Рябина	1/2	6,18	Вырубается в результате строительства	Неуд.
473	Рябина	1	18	Вырубается в результате строительства	Неуд.
474	Рябина	1	16	Вырубается в результате строительства	Неуд.
475	Тополь бальзамический	1	60	Вырубается в результате строительства	Удовл.
476	Тополь бальзамический	1	58	Не вырубается	Удовл.
477	Тополь бальзамический	1	58	Не вырубается	Удовл.
478	Клен ясенелистный	1	18	Не вырубается	Неуд.
479	Тополь бальзамический	1	60	Не вырубается	Удовл.
480	Клен ясенелистный	1	20	Не вырубается	Неуд.
481	Ясень зеленый	1	20	Не вырубается	Удовл.
482	Ясень зеленый	1	20	Не вырубается	Удовл.
483	Клен ясенелистный	1	30	Не вырубается	Неуд.
484	Клен ясенелистный	1	20	Не вырубается	Неуд.
485	Клен ясенелистный	1	26	Не вырубается	Неуд.
486	Клен ясенелистный	1	30	Не вырубается	Неуд.
487	Клен ясенелистный	1	18	Не вырубается	Неуд.
488	Клен ясенелистный	1	20	Не вырубается	Неуд.
489	Береза повислая	1	40	Не вырубается	Удовл.
490	Тополь бальзамический	1	60	Не вырубается	Неуд.
491	Береза повислая	1	32	Не вырубается	Неуд.
492	Береза повислая	1	32	Не вырубается	Удовл.
493	Береза повислая	1	40	Не вырубается	Неуд.
494	Береза повислая	1	60	Не вырубается	Неуд.
495	Клен ясенелистный	1	50	Не вырубается	Неуд.
496	Тополь бальзамический	1	40	Не вырубается	Неуд.
497	Тополь бальзамический	1	38	Не вырубается	Неуд.
498	Тополь бальзамический	1	34	Не вырубается	Удовл.
499	Тополь бальзамический	1	34	Не вырубается	Удовл.
500	Тополь бальзамический	1	30	Не вырубается	Удовл.
501	Тополь бальзамический	1	28	Не вырубается	Удовл.
502	Тополь бальзамический	1	32	Не вырубается	Удовл.
503	Тополь бальзамический	1	26	Не вырубается	Удовл.
504	Тополь бальзамический	1	24	Не вырубается	Удовл.
505	Тополь бальзамический	1	26	Не вырубается	Удовл.
507	Тополь бальзамический	1	60	Не вырубается	Удовл.
508	Тополь бальзамический	1	20	Не вырубается	Удовл.
509	Тополь бальзамический	1	26	Не вырубается	Удовл.
510	Тополь бальзамический	1	30	Не вырубается	Удовл.
511	Клен ясенелистный	1	18	Не вырубается	Удовл.
512	Клен ясенелистный	1	6	Не вырубается	Удовл.
513	Клен ясенелистный	1/2	32,34	Не вырубается	Авар.
514	Клен ясенелистный	1	48	Не вырубается	Удовл.
515	Тополь бальзамический	1	38	Не вырубается	Авар.
516	Тополь бальзамический	1/2	24,40	Не вырубается	Авар.
517	Клен ясенелистный	1/6	6-30	Не вырубается	Удовл.
518	Клен ясенелистный	1	18	Не вырубается	Неуд.
519	Клен ясенелистный	1/5	8-18	Не вырубается	Неуд.
520	Клен ясенелистный	1/3	8-18	Не вырубается	Неуд.
521	Клен ясенелистный	8	6-8	Не вырубается	Удовл.
522	Береза повислая	1	30	Не вырубается	Удовл.
523	Береза повислая	1	22	Не вырубается	Неуд.
524	Береза повислая	9	6-8	Не вырубается	Удовл.
525	Ива козья	1	8	Не вырубается	Удовл.
526	Ива козья	1	8	Не вырубается	Неуд.
527	Клен ясенелистный	3	6	Не вырубается	Удовл.
528	Клен ясенелистный	1/4	8-26	Не вырубается	Удовл.
529	Клен ясенелистный	9	6-8	Не вырубается	Удовл.
530	Береза повислая	1	30	Не вырубается	Неуд.
531	Береза повислая	1	32	Не вырубается	Неуд.
532	Береза повислая	1	34	Не вырубается	Неуд.
533	Береза повислая	1	32	Не вырубается	Неуд.
534	Липа мелколистная	1/5	6-18	Не вырубается	Неуд.
535	Клен ясенелистный	1	18	Не вырубается	Неуд.
536	Клен ясенелистный	1	18	Не вырубается	Удовл.
537	Клен ясенелистный	1/2	8	Не вырубается	Удовл.
537а	Акация желтая	10 куст.	<6	Не вырубается	Удовл.
538	Клен ясенелистный	16 м.кв.	<6	Не вырубается	Удовл.
538а	Клен ясенелистный	20 м.кв.	<6	Не вырубается	Удовл.
539	Яблоня	1/2	16,18	Не вырубается	Неуд.
540	Клен ясенелистный	1/4	12,14	Не вырубается	Удовл.
540а	Чубушник	10 куст.	<4	Не вырубается	Удовл.
541	Тополь бальзамический	1	18	Не вырубается	Авар.
542	Тополь бальзамический	1	40	Не вырубается	Неуд.
543	Клен ясенелистный	1/7	10-20	Не вырубается	Неуд.
544	Клен ясенелистный	1	18	Не вырубается	Удовл.
545	Клен ясенелистный	1/3	6-18	Не вырубается	Неуд.
546	Клен ясенелистный	1	14	Не вырубается	Неуд.
547	Клен ясенелистный	1/4	6-14	Не вырубается	Неуд.
548	Клен ясенелистный	1/4	6-18	Не вырубается	Неуд.
549	Тополь бальзамический	1/2	20,30	Не вырубается	Удовл.
550	Береза повислая	7	6,8	Не вырубается	Удовл.
550а	Береза повислая	120 м.кв	<6	Не вырубается	Удовл.
551	Клен ясенелистный	5	6-10	Не вырубается	Удовл.
552	Тополь бальзамический	1	60	Не вырубается	Удовл.
553	Тополь бальзамический	1	20	Не вырубается	Удовл.
554	Тополь бальзамический	1	28	Не вырубается	Удовл.
555	Тополь бальзамический	1	28	Не вырубается	Удовл.
556	Тополь бальзамический	1/2	20,30	Не вырубается	Неуд.
557	Береза повислая	1	30	Не вырубается	Удовл.
558	Береза повислая	1	30	Не вырубается	Удовл.
559	Береза повислая	1/2	18,20	Не вырубается	Удовл.
560	Клен ясенелистный	1/3	16,18	Не вырубается	Неуд.
561	Клен ясенелистный	1/3	8-16	Не вырубается	Неуд.
562	Клен ясенелистный	1/3	12,20	Не вырубается	Удовл.
563	Клен ясенелистный	1/4	6	Не вырубается	Неуд.

ВСЕГО, в том числе:	732
сохраняемые	315
вырубаемые, в том числе:	417
подлежащие возмещению	354
не подлежащие возмещению	63

Примечание:

1. Деревья с несколькими стволами принимаются за одно дерево согласно определению.
2. Участки древесной поросли диаметром меньше 6 см^2 не учитываются. Деревья в аварийном состоянии возмещению не подлежат.
4. При строительстве здания и под благоустройство территории под вынужденную рубку попадает 417 зеленых насаждения, 354 из них подлежат возмещению (в хорошем, удовлетворительном и неудовлитворительном состоянии и диаметром ствола больше 6 см^2): 354 дерево (кусты под вырубку в результате строительства не попадают).

Таким образом для компенсации должно быть не менее числа вырубаемых зелёных насаждений, подлежащих возмещению, и составит 354 дерево.

По проекту планируется озеленение территории после строительства. В сводной таблице по озеленению дается проектный перечень растений, который включает 174 кустарника: кизильник блестящий; 164 дерева: клен серебристый.

Таким образом, с учетом озеленения деревья предусмотрены проектом в недостаточном количестве, в связи с невозможностью распределения их по проектируемой территории с соблюдением удобства и безопасности эксплуатации. Поэтому для 190 деревьев требуется проведение расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений

Ведомость элементов озеленения территории в границах проектирования

№ п/п	Услови. обознач.	Наименование породы	Кол.	Примечание
1		Газон обыкновенный: в границах проектирвания	8 397	м2, (толщина плодородного слоя 0,2 м)
2		Кизильник блестящий	174	саженец высотой 40-60 см с комом 0,003 м^3, рядовая посадка через 3,0 м
3		Клен серебристый	164	саженец высотой 80-100 см с комом 0,01 м^3, рядовая посадка через 5,0 м
4		Цветники	52	м2, из многолетников

Ведомость малых архитектурных форм

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Примечание
А		Урна для мусора	16	Стационарная
Б		Скамья	7	Стационарная, с деревянным сидением
В		Мусорные контейнеры	3	Евроконтейнер с крышкой, объем 1,1 м3
Г		Ограждение площадки под мусорные контейнеры		Выс. 1,6 м, 2 боковые секции шир. по 2,0 м и 1 секции шир. 6,2 м
Д		Металлическое ограждение	760	п.м., см. раздел КР
Е		Калитка	3	ширина 2,0 м
Ж		Ворота распашные двустворчатые	2	ширина 4,0 м

Состав смесей трав для газона:

овсяница луговая - 50%	норма высева - 70 кг/га
мятлик луговой - 25%	норма высева - 35 кг/га
полевица белая - 25%	норма высева - 35 кг-га

Норма высева отдельных трав в смеси берется в соответствии с ее процентом участия.
При посадке деревьев и кустарников необходимо пользоваться сводным планом подземных коммуникаций.
В качестве посадочного материала для цветников из многолетников используются: пионы - 50 штук, примула - 50 штук, ноготки - 30 штук.

Фрагмент ограждения металлического



Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

							259-14-ПЗУ
							Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул.Родионова в Нижегородском районе
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Домашенко				Стадия	Лист / Листов
Проверил		Ермак				П	6.3
Н.контр.		Ягилева				Перечетная ведомость учета зеленых насажденийдля исчисления компенсационной стоимости	ООО"АЛС" г. Нижний Новгород
ГИП		Смирнова					